



PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

zapsaná v OR KS Ústí n.L. odd. C, vl. 12676

Město Štětí

V Ústí nad Labem, dne 24.6.2022

Věc: Prohlášení projektanta k zakázce:

„Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno“

Toto prohlášení zasíláme na základě průběhu jednání zastupitelstva města Štětí dne 23.6.2022, kde byli především paní Ing. Tydrichovou vysloveny nepřesnosti a pochybnosti týkající se projektové, inženýrské a dotační přípravy výše uvedené investiční akce.

Toto vyjádření též píšeme přímo zastupitelům města Štětí a to z důvodu nabytí dojmu, že zastupitelé jsou ne zcela správně a především nedostatečně informováni o průběhu této akce.

Pro přehlednost uvádíme níže jednotlivé části předmětu plnění smlouvy o dílo č. 131/2019 ze dne 23.9.2019 o projekční, inženýrské a dotační přípravě této investiční akce a věci s touto smlouvou související.

1. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a inženýrská činnost ke stavebnímu povolení

Předmětem plnění této smlouvy je jsou projekční a inženýrské práce a dotační management k akci „Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno“.

Jedná se o tři projektové dokumentace a tři samostatná stavební povolení:

- A - „Odkanalizování sídel města Štětí – část Radouň ČOV a kanalizace, Chcebuz – kanalizace a Brocno – kanalizace“**
- B - „Odkanalizování sídel města Štětí – část Stračí – kanalizace“**
- C - „Odkanalizování sídel města Štětí – část Počeplice – ČOV a kanalizace“**

Projektové práce byly zahájeny ihned po podpisu smlouvy o dílo.

Koncept projektové dokumentace ke stavebnímu povolení byl odevzdán městu Štětí 18.12.2019 s tím, že provozovatelem vodohospodářské infrastruktury bude město Štětí. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení byla řádně předána a vyfakturována. Město fakturu řádně uhradilo.

Následně byly práce přerušeny z důvodu vyjasnění podmínek ohledně vlastnictví a provozování vodohospodářské infrastruktury (příloha č. 6 OPŽP), dotované z „Národního programu Životního prostředí“ nebo „Operačního programu Životní prostředí“.

K této věci sdělujeme, že města a obce na území Ústeckého a Libereckého kraje, na jejichž území je majoritním vlastníkem VHI Severočeská vodárenská společnost a.s. nemohli od roku 2006 čerpat finanční podporu z uvedených programů. Tento problém řešila naše společnost ve spolupráci s městem Štětí (především Ing. Miroslavem Andrtem) několika složitými jednáními na Ministerstvu Životního



PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

zapsaná v OR KS Ústí n.L. odd. C, vl. 12676

prostředí ČR. Pouze díky tomuto úsilí byla vyjednána výjimka pro zařazení žádosti na výše uvedenou investiční akci do Národního programu Životního prostředí.

Zastupitelům sdělujeme, že veškeré tyto práce nám dosud nebyly proplaceny, jelikož výkladem smlouvy o dílo č. 131/2019 ze dne 23.9.2019 ze strany města bude dotační management proplacen až po vlastní realizaci stavby.

Po vyjasnění podmínek přijatelnosti žádosti o podporu nám bylo písemně sděleno dne 20.4.2021, že budoucím provozovatelem vodohospodářské infrastruktury bude společnost SčVK, a.s.

Na základě této informace a po dohodě s městem Štětí jsme zaslali podstatně přepracovanou projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení tomuto budoucímu provozovateli k připomínkování, pouze konstatujeme, že bez nároku na honorář.

Předání DSP Počeplice a DSP Stračí 17. 5. 2021, DSP Radouň, Brocno, Chcebuz 31. 5. 2021.

V červnu a v červenci 2021 proběhli dvě jednání s budoucím provozovatelem (SčVK) za přítomnosti zástupců města, kde se znovu řešili podmínky SčVK a.s. Tyto podmínky razantně navýšili cenu investičních prací (na což jsme zástupce města Štětí několikrát upozornili).

Z nejzásadnějších podmínek citujeme:

- změna materiálu veřejné kanalizace z navrženého plastového potrubí na kameninové potrubí.
- změna dimenze potrubí veřejné kanalizace z navržené DN250 na DN300;
- technologické úpravy biologické linky ČOV Radouň
- změna koncepce biologické linky ČOV Počeplice z původně navrženého typu SBR na typ kontinuální
- jiné – náročnější řešení čerpacích stanic a to včetně stavebního provedení

Oficiální písemné vyjádření SČVaK ke všem třem DSP, tzn. pro část A, B, C jsme obdrželi dne 23.8.2021 poštou.

Město Štětí zaslalo oficiální písemné vyjádření ke všem třem DSP, tzn. pro část A, B, C projektantovi dne 29.9.2021.

Dle smlouvy o dílo č. 131/2019 ze dne 23. 9. 2019 a dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2019 se PROVOD zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení (dále jen „DSP“) do 2 měsíců od sdělení vybraného provozovatele celé stavby objednatelem, tzn. **do 20. 6. 2021 – toto datum bylo naší společností dodrženo s předstihem.** Budoucímu provozovateli byla dokumentace zaslána v květnu 2021 – viz výše. **Oficiální vyjádření k dokumentaci bylo však ze strany SčVK, a.s. zasláno až v srpnu 2021 a ze strany města Štětí až v září 2021 jak je uvedeno výše.**

Po zapracování připomínek do DSP byla zahájena inženýrská činnost - rozesláním žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a organizacím.

Podklady k žádosti o vydání stavebních povolení byly projektantem připraveny v listopadu 2021 **mimo zajištění smluvních vztahů k akcím Stračí a Radouň, Chcebuz, Brocno, které muselo vyřešit město Štětí – finálně vyřešeno až koncem května 2022.** Teprve poté mohlo být stavební povolení k těmto akcím vypsáno. Nejdéle trvalo uzavření smluvních vztahů mezi městem Štětí – SVS, a.s. a příslušnými státními organizacemi SPÚ a Povodí Ohře. Mezi jiným se před vydáním SP museli uzavřít smlouvy také SUS, UZSVM. Podklady pro uzavření těchto smluv byly z naší strany připraveny



PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

zapsaná v OR KS Ústí n.L. odd. C, vl. 12676

v měsících září a říjnu 2021 a předány zmíněným organizacím k vlastnímu vypracování konkrétních smluv.

Zastupitelstvo města schvalovalo podpis smluv SÚS a SPU na akci Stračí až 9.2.2022. Smlouva s SPÚ byla podepsána 25.3.2022, projektant obdržel dne 4.4.2022 souhlas na situaci od SPÚ – tj. až po podepsání smlouvy.

Smlouva s UZSVM byla podepsána 14.4.2022. Rada města Štětí tuto smlouvu odsouhlasila 23.2.2022 a teprve 11.4.2022 došlo k podpisu ze strany města Štětí.

Dle smlouvy o dílo č. 131/2019 ze dne 23. 9. 2019 se předpokládalo **vydání stavebního povolení (SP)** pro každou jednu z částí A, B, C dle správních lhůt, předpoklad 4 měsíce od předání každé DSP.

„Odkanalizování sídel města Štětí – část Počeplice – ČOV a kanalizace“, žádost o vydání stavebního povolení odeslána MěÚ Litoměřice dne 26.11.2021, stavební povolení **vydáno dne 25.1.2022, nabytí právní moci dne 15.2.2022**, protože nebylo třeba řešit výše uvedené smlouvy.

„Odkanalizování sídel města Štětí – část Stračí – kanalizace“, žádost o vydání stavebního povolení odeslána MěÚ Litoměřice dne 3.2.2022, stavební povolení vydáno **dne 17.5.2022, po doložení výše uvedených smluv. Nabytí právní moci dne 3.6.2022**

Dokumentace ověřené stavebním úřadem na akci Stračí a Počeplice byly městu Štětí odeslány 20.6.2022 doporučenou poštou.

„Odkanalizování sídel města Štětí – část Radouň ČOV a kanalizace, Chcebuz – kanalizace a Brocno – kanalizace“ žádost o vydání stavebního povolení odeslána MěÚ Litoměřice dne 16.3.2022, stavební povolení vydáno **dne 24.5.2022, po doložení výše uvedených smluv. Nabytí právní moci předpoklad 22.6.2022** – DiS. Bartoňová čerpá v současné době dovolenou nelze tedy ověřit.

Dokumentace ověřená stavebním úřadem na akci Radouň bude po domluvě s paní DiS. Bartoňovou k vyzvednutí první týden v červenci, poté bude zaslána nebo osobně předána městu Štětí, jak bylo domluveno na poslední koordinační schůzce.

2. Projektová dokumentace pro provádění stavby

Dále bylo předmětem plnění dle SoD 131/2019 zpracování **projektové dokumentace pro provedení stavby** (dále jen „DPS“), vč. položkového rozpočtu a soupisu prací pro každou jednu z částí A, B, C, tzn. do 15 týdnů od nabytí právní moci SP pro každou jednu část.

„Odkanalizování sídel města Štětí – část Počeplice – ČOV a kanalizace“, nabytí právní moci SP dne 15.2.2022 tzn. že DPS se měla odevzdat do 31.5.2022. Ve skutečnosti odevzdána v elektronické podobě městu Štětí samotná projektová dokumentace dne 26.4.2022 a včetně rozpočtu pak dne 23.6.2022.

„Odkanalizování sídel města Štětí – část Stračí – kanalizace“, nabytí právní moci SP dne 3.6.2022 tzn. že DPS se má odevzdat do 16.9.2022. Ve skutečnosti odevzdáno v elektronické podobě včetně rozpočtu dne 23.6.2022.



PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

zapsaná v OR KS Ústí n.L. odd. C, vl. 12676

„Odkanalizování sídel města Štětí – část Radouň ČOV a kanalizace, Chcebuz – kanalizace a Brocno – kanalizace“ - nabytí právní moci SP dne 22.6.2022 - tzn. že DPS se má odevzdat do 5.10.2022. Ve skutečnosti odevzdáno v elektronické podobě včetně rozpočtu dne 23.6.2022.

Ing. Tydrichové byl odkaz na elektronickou zadávací dokumentaci vč. DPS ke všem třem částem A,B,C zaslán dne 26.4.2022 – tento den byl zároveň odeslán i ke kontrole na SFŽP.

Vyjádření, připomínky, upozornění na nesrovnalosti k předaným projektovým dokumentacím pro provádění stavby byly zaslány městem Štětí prostřednictvím e-mailu dne 6.6.2022 a 10.6.2022. Jednalo se vesměs o formální připomínky k překlepům a např. nesprávně pojmenovaným výkresům, apod. Za tyto připomínky jsme poděkovali, jelikož jsme z časových důvodů (dodržení kratších termínů než jsou uvedeny ve smlouvě), jsme nestihli provést vlastní kontrolu.

Tištěnou verzi projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) odevzdá projektant městu Štětí do 3 týdnů po **písemném rozhodnutí města Štětí o ukončení připomínkování projektů kanalizačních přípojek Ing. Miroslavem Andrtem.**

Je skutečností, že kompletní položkový rozpočet a soupis prací s výkazem výměr ke všem třem projektovým dokumentacím byl městu předán dne 23.6.2022, ačkoliv Ing. Petr Plichta slíbil dřívější termín. Tato skutečnost byla na zastupitelstvu sdělena – důvodem byla nemoc zaměstnance, rozpočtářky naší společnosti a nemožnost přesunout tuto rozdělanou práci na jiné zaměstnance, pro jejich pracovní vytížení na jiných projektech. Proto se slíbený dřívější termín nestihl. K tomuto jen konstatujeme, že tento termín byl výrazně zkrácen oproti termínu dle smlouvy o dílo, jak je zřejmé z výše uvedených termínů předávání jednotlivých částí díla. Cílem naší společnosti je vždy úspěšná realizace a funkčnost díla.

Zadávací dokumentace (ZD) tj. zadávací podmínky včetně příloh, **byly městu Štětí zaslány v listopadu 2021**, do 18.3.2022 se řešili připomínky zadavatele (města Štětí) k zadávacím podmínkám a jejich přílohám - zejména k návrhu smlouvy o dílo.

Připomínkování a vyřizování připomínek probíhalo následně:

- 9.12.2021 – přišli z města první připomínky z města
- 15.12.2021 – zapracované připomínky odeslán ZD a SOD
- 12.1.2022 – další připomínky k SoD ze strany města
- 14.1.2022 – odpověď k připomínkám
- 21.1.2022 – poslalo město další připomínky k SoD
- 21.1.2022 – odeslán upravený návrh SoD
- 27.1.2022 – odeslány upravené zadávací podmínky vč. všech příloh
- 16.3.2022 – zaslalo město připomínkovanou verzi ZD a SoD
- 18.3.2022 – schůzka s právníkem na městě
- 22.3.2022 – zaslán návrh na finální úpravu SoD ze strany města

ZD včetně projektové části zaslána SFŽP k ex ante kontrole dne 26.4.2022. Jedná se o kontrolu nadlimitního zadávacího řízení před jeho zahájením. Výsledek ex ante kontroly doručen 19.5.2022. Připomínky SFŽP z ex ante kontroly a další připomínky města Štětí byly zapracovány do zadávacích podmínek a návrhu smlouvy o dílo dne 6.6.2022.

Dopracován položkový soupis prací s výkazem výměr a včetně všech upravených příloh z ex ante kontroly zasláno dne 23. 6. 2022 na SFŽP.



PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

zapsaná v OR KS Ústí n.L. odd. C, vl. 12676

Projektant předpokládá zahájení zadávacího řízení nejpozději do 7 pracovních dnů po schválení zadávacích podmínek městem Štětí.

Průběh zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na výše uvedenou akci – lze předpokládat v délce 3-4 měsíce, od zveřejnění zadávací dokumentace ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU (TED). Pokud nebudou podány proti postupu zadavatele námitky.

3. Projektové dokumentace kanalizačních přípojek

K problematice projektování kanalizačních přípojek nejdříve sdělujeme, že od začátku přípravy investiční akce byli občané dotčených místních částí detailně informováni o přípravě, rozsahu investiční akce a především o způsobu řešení napojování jejich nemovitostí na budoucí veřejnou kanalizaci.

Tyto informace probíhali svoláváním občanů jednotlivých místních částí, jednání se vždy účastnil Ing. Petr Plichta a Ing. Miroslav Andrt.

V průběhu léta 2021 probíhalo místní šetření ohledně napojení nemovitostí na kanalizaci s vlastníky nemovitostí a to za účasti projektantů společnosti PROVOD a Ing. Miroslava Andrta.

Místní šetření byla ukončena koncem září 2021 a naše společnost začala připravovat projektovou dokumentaci jednotlivých přípojek. Toto vše na základě objednávky mezi vlastníkem nemovitosti a naší společností.

V průběhu měsíce ledna a února 2022 byla dořešena koncepce řešení kanalizačních přípojek (např. umístění revizních šachet, materiálů apod.) s budoucím provozovatelem SČVK, a.s., který odsouhlasil projektové dokumentace jednotlivých přípojek a to ve dnech 21.1.2022 (Stračí), 28.2.2022 (Radouň) a 16.2.2022 (Počeplice), 18.2.2022 (Chcebuz) a 9.3.2022 (Brocno).

Ve spolupráci s Ing. Miroslavem Andrtem jsou k dnešnímu dni vyřešeny téměř všechny objednané přípojky a to z hlediska přesného dořešení, majiteli nemovitostí požadovaných změn i projekčních nesouladů či nedorozumění z místních šetření.

Opakujeme, že projektová příprava kanalizačních přípojek není smluvně vázána mezi společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. a městem Štětí a sdělujeme zastupitelům, že veřejné části přípojek byly stavebně povoleny v rámci jednotlivých územních rozhodnutí, což je naprosto dostačující pro uznatelnost stavebních prací veřejných částí kanalizačních přípojek z hlediska předmětného dotačního titulu.

Projektové dokumentace jednotlivých přípojek byly též použity k dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby.

Zároveň projektujeme přehledné situace kanalizačních přípojek po jednotlivých místních částech za účelem získání povolení stavby kompletních kanalizačních přípojek.

4. Závěr

Sdělujeme vám, že veškerá výše uvedená fakta jsou vždy podložena písemnými dokumenty. Zásadně nesouhlasíme s tvrzením paní Ing. Tydrichové, že projektová dokumentace ke stavebnímu povolení nebyla odevzdána v písemné podobě, bez projektových dokumentací v tištěné podobě by nikdy



PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

zapsaná v OR KS Ústí n.L. odd. C, vl. 12676

nemohlo být vydána stavební povolení. Kromě toho opakovaně sdělujeme, že změna provozovatele nebyla zapříčiněna naší společností a přesto veškeré náklady na přeprojektování nesla naše společnost.

Tvrzení paní Ing. Tydrichové, pronesené na zastupitelstvu dne 23.6.2022, že projektové dokumentace ke stavebnímu povolení jsou s chybami se nezakládá na pravdě. Ke stavebnímu řízení jsou přiložena kladná stanoviska města Štětí i budoucího provozovatele SčVK, a.s.

Dále uvádíme, že Ing. Tydrichovou uváděné pochybení naší společnosti k doloženým dokladům pro SFŽP k ex ante kontrole se nezakládá na pravdě. Na SFŽP je předložena kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh, soupisu prací a ostatních příloh v souladu s čl. 4.2.3. Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020. Rozpočet projektanta (požadovaný Ing. Tydrichovou) se na SFŽP v rámci ex ante kontroly nepředkládá.

Pro přehlednost stavu věci pro zastupitele města Štětí uvádíme dokumenty, které je nutné dodat na SFŽP a to k administraci původní dotace z NPŽP či avizované nové výzvy z OPŽP:

1. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení včetně veřejných částí přípojek – je zpracována.
2. Vydaná stavební povolení vč. povolení veřejných částí přípojek – jsou vydána.
3. Kompletní projektová dokumentace k zadání stavby je na SFŽP předána.
4. Výběrové řízení zakončené smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby – bude zahájeno nejpozději do 7 pracovních dnů po schválení zadávacích podmínek městem Štětí. Výběrové řízení provádí naše společnost dle smlouvy o dílo č. 131/2019 ze dne 23.9.2019.
5. Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dotačního managementu vč. výběrového řízení – má město Štětí k dispozici.
6. Příkazní smlouva provádění technického dozoru stavby a zajištění koordinátora BOZP – není provedeno – není součástí smlouvy s naší společností. Společnost PROVOD bez nároku na honorář poslala městu Štětí návrh zadávacích podmínek (jako technický podklad).

Závěrem tohoto prohlášení vás žádáme o přiložení tohoto prohlášení k zápisu zastupitelstva města ze dne 23.6.2022.

Tento dokument je dne 24.6.2022 zaslán datovou zprávou na město Štětí a v souladu s vyjádřením Ing. Petra Plichty na zastupitelstvu dne 23.6.2022, **je určen k rukám všech zastupitelů města Štětí.**

K tomuto dokumentu se samozřejmě mohou jednotliví zastupitelé vyjádřit, jsme vstřícní jakékoliv komunikaci, obraťte se prosím písemně e-mailem na Bc. Ivu Kořanovou (iva.koranova@provod.cz).

S pozdravem

Ing. Petr Plichta
Jednatel společnosti
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

Vyjádření odboru MI k Prohlášení projektanta k zakázce: Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno

Úvodem sděluji, že veškeré podklady k investiční akci „Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno“ jsou k dispozici na odboru majetku a investic, a to především u referenta investic, pana Spáčila. V případě zájmu je možné do nich kdykoliv nahlédnout, a proto vyjádření odboru MI k prohlášení projektanta bude stručné.

Projektové dokumentace ke stavebnímu povolení byly Městu Štětí předkládány průběžně v rozmezí několika let (dne 18. 12. 2019 – 1x koncept v listinné podobě), v elektronické podobě (např. dne 17. 5. 2021, 18. 5. 2021, 31. 5. 2021, 4. 6. 2021 a 22. 7. 2021). V listinné podobě byly předmětné projektové dokumentace pro stavební povolení předány Městu Štětí až dne 21. 6. 2022, a to pouze 1x ověřené MěÚ Ltm, Odborem životního prostředí - Vodoprávním úřadem pro Počeplice a Stračí vč. vydaných stavebních povolení. Dne 19. 7. 2022 byla Městu Štětí předána projektová dokumentace 1x ověřená MěÚ Ltm, Odborem životního prostředí - Vodoprávním úřadem pro Radouň, Chcebuz, Brocno vč. vydaného stavebního povolení a též v počtu 6 paré pro Stračí, Počeplice, Chcebuz, Brocno a Radouň (tzn. projektové dokumentace v listinné podobě byly Městu Štětí předány až po vydání stavebních povolení).

Možnost proplacení částečně provedeného dotačního managementu společnosti PROVOD - inženýrská činnost, s.r.o. v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a dodatků č. 1 a 2 byla opakovaně řešena, a to i prostřednictvím právních zástupců obou smluvních stran na osobních schůzkách dne 27. 7. 2022 a dne 6. 9. 2022.

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a dodatků č. 1 a 2 měla společnost PROVOD - inženýrská činnost, s.r.o. zajistit smluvní vztahy týkající se věcných břemen, nikoliv Město Štětí (Město Štětí mělo zajistit pouze majetkoprávní vypořádání pozemků). Návrhy smluv o smlouvách budoucích byly Městu Štětí předloženy až v průběhu roku 2022. Pan starosta na koordinačních schůzkách dokonce nabízel několikrát pomoc ze strany Města, aby se dané záležitosti urychlily. U některých smluv musela být dokonce upravena projektová dokumentace na základě požadavků jednotlivých dotčených orgánů, když toto záviselo na zpracování společnosti PROVOD - inženýrská činnost, s.r.o. Dále byly řešeny požadavky u trojstranných smluv mezi jednotlivými smluvními stranami, projednání těchto požadavků vyžadoval delší časový úsek a úsilí.

Připomínky k nejasnostem v projektových dokumentacích pro stavební povolení byly ze strany odboru MI zaslány společnosti PROVOD - inženýrská činnost, s.r.o. dne 24. 6. 2021. Následně při předložení opravených částí projektových dokumentací dne 22. 7. 2021 společností PROVOD - inženýrská činnost, s.r.o. byly opětovně ze strany odboru MI zaslány připomínky, a to dne 10. 8. 2021.

Dále, při předložení projektových dokumentací pro provedení stavby bylo zjištěno, že námi objevené chyby v projektových dokumentacích pro stavební povolení byly promítnuty i do projektové dokumentace pro provedení stavby. Připomínky k těmto projektovým dokumentacím byly ze strany odboru MI společnosti PROVOD - inženýrská činnost, s.r.o. zaslány dne 6. 6. 2022 a 10. 6. 2022. Následně dne 1. 7. 2022 byla ze strany Města Štětí zaslána výzva k opravě předmětných projektových dokumentací.

Zároveň i vznesené dotazy účastníků v rámci probíhajícího nadlimitního výběrového řízení poukazují na nejasnosti jak v projektové dokumentaci pro provedení stavby, tak i ve výkazu výměr. V rámci probíhajícího výběrového řízení bylo vzneseno již 16 dotazů, a musela být prodloužena lhůta pro podání nabídek o jeden měsíc, tzn. do 20. 9. 2022.

Pro vyhlášení nadlimitního výběrového řízení na předmětnou veřejnou zakázku je nezbytná zadávací dokumentace, jejíž součástí je mj. i projektová dokumentace pro provedení stavby s výkazem výměr. Tento byl společností PROVOD - inženýrská činnost, s.r.o. dopracován až dne 23. 6. 2022 a zadávací dokumentace byla následně schválena v RM dne 29. 6. 2022. Dle probíhajícího výběrového řízení vykazují některé části zadávací dokumentace zpracované společností PROVOD - inženýrská činnost, s.r.o. nejasnosti - viz odstavec výše.

Rozpočet byl zaslán Městu Štětí prostřednictvím emailu dne 23. 6. 2022 v 15.00 hod, tzn. před jednáním Zastupitelstva města Štětí, když tento byl ve výši 325 mil. Kč bez DPH. V rámci předané projektové dokumentace pro provedení stavby dne 12. 7. 2022 byl však rozpočet již ve výši 378 mil. Kč bez DPH.

Podklady pro SFŽP k ex ante kontrole byly ze strany společnosti PROVOD - inženýrská činnost, s.r.o. přislíbeny doložit v týdnu 28. 3. - 3. 4. 2022 s tím, že podrobný soupis prací s položkovým rozpočtem bude doložen následně dne 11. 4. 2022. Náhledem do Agendového informačního systému (dále jen „AIS“) bylo zjištěno, že podklady pro SFŽP byly do AIS vloženy až dne 26. 4. 2022 s tím, že podrobný soupis prací s položkovým rozpočtem bude dopracován. Neoceněný podrobný soupis prací s položkovým rozpočtem byl do AIS vložen dne 23. 6. 2022.

Zároveň sdělujeme, že společnost PROVOD - inženýrská činnost, s.r.o. byla dopisy ze strany Města Štětí dne 26. 4. 2022, 20. 5. 2022, 26. 5. 2022, 21. 6. 2022, 30. 6. 2022, 19. 8. 2022 a 29.8.2022 vyzývána k řešení předmětné investiční akce.

Ne všechny veřejné části přípojek byly již povoleny územním rozhodnutím. U řady z nich se měnila trasa, technologie, pozemky apod. Dále se některé veřejné části přípojek týkají vlastníků RD, kteří nebyli zahrnuti do původního stavebního řízení.

Předmětné prohlášení projektanta k zakázce bylo Městu Štětí doručeno datovou schránkou i emailem až dne 29. 7. 2022, nikoliv dne 24. 6. 2022. Pracovníky IT bylo prověřeno, že v časovém rozmezí od 22. 6. 2022 - 28. 7. 2022 nebyl Městu Štětí doručen žádný dokument od společnosti PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

Z výše uvedených důvodů se nedomnívám, že bych na jednání Zastupitelstva města Štětí konaného dne 23. 6. 2022 „vyslovila nepřesnosti a pochybnosti týkající se projektové, inženýrské a dotační přípravy výše uvedené investiční akce“ a dále „zastupitele ne zcela správně a především nedostatečně informovala o průběhu akce“.