

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

Mírové náměstí 163

411 08 Štětí

Zápis z kontroly : Veřejná zakázka“ Parkovací systém P+R u vlakového nádraží v Hněvicích“

Postup kontroly :

- a) Informace o plánované kontrole byly předány tajemníkovi MěÚ ing. Balatému a ing. Tydrichové – vedoucí Odboru majetku a investic
- b) Kontrola vybrané akce „Parkovací systém P+R u vlakového nádraží v Hněvicích“ byla provedena ve dnech 11.6 a 12.6.2018
- c) Byl zpracován kontrolní zápis

Výsledky kontroly :

- Kontrola byla provedena v souladu s plánem práce kontrolního výboru na I.pololetí 2018
- U vybrané zakázky bylo zkontrolováno zadání zakázky, podání výzvy na elektronické úřední desce, internetových stránkách města, profilu zadavatele a přímé oslovení 5 dodavatelů. Výzva byla podána dne 31.5.2017 s termínem podání nabídek do 28.6.2017.
- Podané nabídky vyhodnotila Komise jmenovaná RM dne 28.6.2017. Vyhodnocení proběhlo dle zadaných kritérií. Vítěznou nabídku společnosti Stavební firma Neumann s.r.o. schválila Rada města dne 4.7.2017.
- Smlouva o dílo byla podepsána dne 21.8.2017, kdy došlo i k předání staveniště. Termín zhotovení byl do 24.12.2017. Dodavatel předal hotové dílo 20.12.2017.
- Geodetické podklady ke stavbě, schválené Katastrálním úřadem, byly zhotovitelem předány v únoru 2018. Geometrický plán je nutnou součástí dokladů, které se předkládaly dotčeným orgánům k souhlasu s vydáním kolaudačního souhlasu.
- Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán 15.3.2018. Dne 21.3.2018 bylo parkoviště zařazeno do majetku města.
- Ne ekonomickém odboru u p.Rozsypalové byla provedena kontrola financování akce. Všechny faktury byly řádně proplaceny do 31.12.2017. K překročení nákladů nedošlo.

- Na akci byla městu poskytnuta dotace Ministerstva pro místní rozvoj, která bude po kontrole podkladů zaslána na účet města. Předpokládaná výše dotace je cca 6,8mil.Kč.
- Předmětná veřejná zakázka má svou složku, která obsahuje veškeré materiály. Jejich úplnost je kontrolována auditem.

Závěry z kontroly :

- Na základě provedené kontroly lze konstatovat, že zásady pro zadávání veřejných zakázek byly dodrženy. U kontrolované zakázky nedošlo k pochybení.
- Jelikož nelze zkontrolovat všechny zakázky, a je známo, že k dílčím pochybením v minulosti došlo, doporučujeme zařazovat tuto kontrolu pravidelně každoročně do plánu práce Kontrolního výboru.


Ve Štětí 13.6.2018

Kontrolu provedla : Zdena Rulíšková



Podpis

Výsledek kontroly bere na vědomí Ing. Monika Tydrichová, vedoucí Odboru majetku a investic.



Podpis

Stanovisko Ing. Tydrichové k provedené kontrole :



Podpis

Zápis byl vyhotoven ve dvou kopiích.

Výtisk č.1 bude rozeslán zastupitelům města.

Výtisk č.2 bude založen v materiálech Kontrolního výboru.