

Akční plán 2023, 2024, 2025

Stav	!	Název projektu	Komentář k aktuálnímu stavu projektu	Stádium přípravy projektu	Typ projektu	Roky realizace	Datum kontroly
	A	Zpomalovací semafor a bezpečný přechod pro chodce k autobusové zastávce v Hněvicích.	V současné době se dopracovává projektová dokumentace. DI v Litoměřicích vydal souhlasné stanovisko. Navýšení předpokládané realizační ceny z důvodu nevhodné skladby vrstev vozovky. 11/2023 - dopracovává se projektová dokumentace, provádějí se poslední drobné úpravy po jednání SÚS, předpoklad dokončení PD 1/2024 2/2024 - dokončuje se projektová dokumentace, schůzka se SÚS v Hněvicích, finální odsouhlasení finálního řešení vč. prodloužení chodníku	5. Projekt probíhá	nová investice	2023-2024	26.2.2024
	A	Nový sjezd na labské nábřeží ze silnice č. 261 (z prostoru za zahrádkami)	ZM 10/2023 schválilo zařazení tohoto záměru.	projekt - neurčené stádium	nová investice	2024-2026	--
	A	Soubor opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v místní části Radouň a to včetně přechodu	Rada města rozhodla o výjimce ze Zásad Města Štětí pro zadávání VZMR, které se týká přidělení zakázky " Dopravní řešení - Štětí, Radouň" s termínem zpracování do 15.12.2023. ZM 10/2023 schválilo zařazení tohoto záměru do priority A.	5. Projekt probíhá	nová investice	2023-2024	26.2.2024
	A	Hřbitovní zeď a hrobka na hřbitově na Chcebuzi (kulturní památka)	Podepisuje se smlouva o výpůjčce, nedostatek finančních prostředků 1/2022 vyjádření NPÚ k opravě rozpadlé hřbitovní zdi 3/2022 VŘ na zhotovitele opravy zdi 6/2022 dokončena oprava hřbitovní zdi 2/2024 výběrové řízení na opravu vstupní brány s pilíři na chcebuzském hřbitově	5. Projekt probíhá	oprava/ rekonstrukce	2022-2024	29.1.2024
	A	Moderní bezbariérová radnice a úřad pro občany	V letech 2022-23 se zpracovala proj. dokumentace pro společné povolení vč. návrhu etapizace realizace, prováděcí proj. dokumentace a možnosti umístění FVE na střeše objektu. Proběhlo zpracování architektonické studie (dispozičního řešení prostor, které se zapracovává do prováděcí projektové dokumentace. Termín dokončení do 31.1.2024. V 1/2024 bylo požádáno o vydání společného povolení. V současné době je zpracována prováděcí projektová dokumentace vč. možnosti umístění FVE na střeše objektu. Pouze se na podnět Města řeší ještě doplnění klimatizačních jednotek do kanceláří, kde nebudou otevíravá okna - doplněno do projektové dokumentace na jaře 2024. Nyní se ještě zapracovávají připomínky k předloženému doplnění.	5. Projekt probíhá	oprava/ rekonstrukce	2020-2025	15.4.2024
	A	Modernizace dětských hřišť + výstavba nového (závazek společnosti LIDL) Místo DH vybudován v r. 2021-2 nový Workoutový park u věžáků.	2022 - Parkour u věžáků - srpen - VŘ na realizaci Parkourového parku,schválení RM, předpoklad realizace do konce října. 2022 - realizace dokončena v říjnu	5. Projekt probíhá	oprava/ rekonstrukce	2020-2024	29.1.2024










Stav	!	Název projektu	Komentář k aktuálnímu stavu projektu	Stádium přípravy projektu	Typ projektu	Roky realizace	Datum kontroly
●	A	Nové náměstí - architektonické dořešení jižní části - skloubit parkování, občanskou vybavenost a amfiteátr	Byly zpracovány architektonické studie ve spolupráci s ČVUT dostupné na webových stránkách města Štětí. Je vypracované architektonické řešení od Ing. arch. Karla Buhra. V březnu 2022 proběhla veřejná prezentace záměru. Dále byla v roce 2022-23 zadána projektová dokumentace pro stavební řízení. Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby je řešeno na jednotlivé etapy a spolu s položkovým rozpočtem byla odevzdána Městu v 11/2023. Dne 20.11.2023 bylo vydáno Rozhodnutí veřejnou vyhláškou společné povolení na „Štětí - Nové náměstí dostavba, rekonstrukce“. Na r. 2024 nebyly vyčleněny do rozpočtu finanční prostředky na realizaci.	5. Projekt probíhá	nová investice	2021-2024	15.4.2024
●	A	Obnova a údržba sítě polních a lesních cest vč. vlastnického vypořádání - hlavní trasy	Probíhá úprava a zpevňování povrchů stávajících cest. Byly instalovány závory omezujících vjezd a dopravního značení "zákaz vjezdu motorových vozidel".	5. Projekt probíhá	oprava/ rekonstrukce	2023-2030	16.2.2024
●	A	Odkanalizování obce Počeplice - nová ČOV na Labi	V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace pro Územní řízení. V roce 2022 bylo vydáno stavební povolení. V 2/2023 zrušeno zadávacího řízení na realizaci. Realizace - po přidělení nové dotace. Dne 27.9.2023 byla podána žádost o dotaci do výzvy OPŽP č. 42, formálně jsme splnili, čeká se, zda nám bude dotace přidělena.	5. Projekt probíhá	nová investice	2010, 2013-2024	15.4.2024
●	A	Odkanalizování obce Stračí - napojení na kanalizační síť Štětí	V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace pro Územní řízení. V roce 2022 bylo vydáno stavební povolení. V 2/2023 zrušeno zadávacího řízení na realizaci. Realizace - po přidělení dotace. Dne 27.9.2023 byla podána žádost o dotaci do výzvy OPŽP č. 42, formálně jsme splnili, čeká se, zda nám bude dotace přidělena.	5. Projekt probíhá	nová investice	2010, 2013-2024	15.4.2024
●	A	Odkanalizování obcí Brocno, Chcebuz a Radouň - nová ČOV na Obrtce	V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace pro Územní řízení. V r. 2022 bylo vydáno stavební povolení. V 2/2023 bylo zrušení zadávacího řízení na realizaci. Realizace - po přidělení dotace. Dne 6.9.2023 byla podána žádost o dotaci do výzvy OPŽP č. 43. Dotace nám byla přislíbena, čeká se na vydání právního aktu. V r. 2024 předpoklad výběrového řízení na zhotovitele stavby a případně zahájení prací.	5. Projekt probíhá	nová investice	2010, 2013-2024	15.4.2024
●	A	Rekonstrukce místní komunikace Újezd - křižovatka Strachaly/Bylochov	Bude projekčně upravována trasa komunikace na začátku komunikace v obci Újezd. Dle zpracovaného statického posudku je navrženo několik variant řešení.	5. Projekt probíhá	oprava/ rekonstrukce	2023-2024	13.2.2024
●	A	Revitalizace zeleně v lokalitě "Ostrov" a na labském nábřeží	V roce 2021 byl zpracován Botanický a Zoologický posudek. Příprava na zvýšení ochrany tohoto unikátního území v rámci urbanizované části Města Štětí.	5. Projekt probíhá	jiný typ	2020-2030	16.2.2024
●	A	Rozšíření kamerového systému - osazení monitorovacích kamer na vjezdech/výjezdech do/z města	Pro rok 2022 zahrnuty potřebné finanční prostředky do rozpočtu města Štětí. Proběhlo VŘ na realizátora projektu, uzavřena smlouva o dílo, do konce r. 2022 bude ukončena realizace projektu.	5. Projekt probíhá	nová investice	2022-2024	--
●	A	Spolková místnost ve Stračí	Je vypracovaná projektová dokumentace, v roce 2021 bylo vydáno stavebního povolení. V roce 2023 nebyly vyčleněny finanční prostředky. Do návrhu rozpočtu na r. 2024 tato akce nebyla zařazena.	3. Schválená fiše s dokumentací	nová investice	2019-2024	15.4.2024
●	A	Nová fasáda hlavní budovy ZUŠ	Projekt bude realizován až po případné přístavbě interaktivní učebny/nahrávacího studia ZUŠ.	2. Schválený záměr	oprava/ rekonstrukce	2025	4.12.2023
●	A	Rekonstrukce školní zahrady ZŠ Ostrovní	Projekt bude realizován až v roce 2025.	2. Schválený záměr	oprava/ rekonstrukce	2025-2027	4.12.2023
●	A	ZŠ Školní -řešení klimatizace, rekuperace a fotovoltaika	Projekt bude realizován až v roce 2025.	2. Schválený záměr	oprava/ rekonstrukce	2025-2026	4.12.2023
●	A	Bezbariérová trasa k radnici - dopravní řešení Mírového náměstí	10/2023 - bylo odsouhlaseno zadání práce, příprava smlouvy 2/2024 - studie byla zadána, termín vyhotovení 9/2024	2. Schválený záměr	oprava/ rekonstrukce	2024-2025	26.2.2024
●	A	Konektivita škol, doplňková aktivita rekonstrukce šaten ZŠ TGM	Realizace projektu je podmíněna dotací, která prozatím nebyla vypsána.	2. Schválený záměr	oprava/ rekonstrukce	2024-2026	5.12.2023

Stav	!	Název projektu	Komentář k aktuálnímu stavu projektu	Stádium přípravy projektu	Typ projektu	Roky realizace	Datum kontroly
●	A	Modernizace jazykové učebny ZŠ TGM	V lednu 2024 podání projektu na Místní akční skupinu Podřipsko.	2. Schválený záměr	oprava/ rekonstrukce	2024-2026	5.12.2023
●	A	Modernizace kmenových učeben ZŠ TGM	Realizace projektu je podmíněna dotací, která prozatím nebyla vysána.	2. Schválený záměr	oprava/ rekonstrukce	2024-2027	5.12.2023
●	A	Modernizace odborných učeben ZŠ TGM	Realizace projektu je podmíněna dotací, která prozatím nebyla vysána.	2. Schválený záměr	oprava/ rekonstrukce	2024-2027	5.12.2023
●	A	Přístavba interaktivní učebny EZHZT/nahrávacího studia ZUŠ	Projekt bude realizován v případě poskytnutí dotace.	2. Schválený záměr	nová investice	2024-2025	4.12.2023
●	A	Venkovní učebna ZŠ TGM	V lednu 2024 podání projektu na Místní akční skupinu Podřipsko.	2. Schválený záměr	nová investice	2024-2026	5.12.2023
●	A	Víceúčelové sportovní hřiště na Chcebuzi	V současné době je na Chcebuzi víceúčelové hřiště s travnatým povrchem. Záměr nového hřiště bude nutné projednat s OV Chcebuz (velikost hřiště, povrch hřiště, způsob využití, cílová skupina, druhy sportu, apod.). Finanční prostředky byly schváleny do rozpočtu r. 2024. V průběhu léta se bude zpracovávat zadávací dokumentace na projekt.	2. Schválený záměr	nová investice	2024	15.4.2024
●	A	Zlepšení systému sběru, třídění a likvidace komunálního odpadu - (polopodzemní kontejnery - III. etapa	ZM 10/2023 schválilo zařazení tohoto záměru. Finanční prostředky na PD byly schváleny do rozpočtu 2024. V současné době probíhá předprojektová příprava na 8 nově vytipovaných stanovišť polopodzemních kontejnerů ve Štětí.	2. Schválený záměr	nová investice	2024	15.4.2024
●	A	ZŠ Školní - rekonstrukce školního hřiště, výměna povrchu	V roce 2024 zpracování projektové dokumentace.	2. Schválený záměr	oprava/ rekonstrukce	2024-2025	4.12.2023
●	A	Stezka pro pěší a cyklisty mezi Štětím a Počeplicemi	V roce 2022 stále není dořešen výkup podílu o velikosti 1/6 vzhledem k celku pozemku p. č. 935/20 v obci Štětí, k. ú. Počeplice. S vlastníkem předmětného podílu není možná dohoda o jeho prodeji, případně o zřízení věcného břemene. Pro soudní řízení nebo vyvlastnění byla nezbytná aktualizace projektové dokumentace pro Územní řízení, kde byl umístěn sjezd z komunikace na přilehlé polnosti k dotčenému pozemku. Aktualizovaná projektové dokumentace proběhla v r. 2022-2023. Spolupodílový vlastník nedal souhlas k vydání územního řízení a ani nepřistoupil na závazkovou smlouvu namísto smlouvy o věcném břemeni. V současné době je připravena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemena pro všechny spolupodílové vlastníky vč. kupní smlouvy na výkup podílu o velikosti 1/6 vzhledem k celku pozemku p. č. 935/20 v obci Štětí, k. ú. Počeplice . Vlastník předmětného podílu doposud nereagoval na námi zaslané návrhy smluv. Takto učinil až po několika urgencích v polovině dubna 2024 a očekává schválení jím navrhovaných změn. Pokud nedojde k uzavření smluvních vztahů, bude toto nutné řešit vyvlastněním (KÚ ÚK).	2. Schválený záměr	nová investice	2016-2024	15.4.2024
●	A	Zlepšení systému sběru, třídění a likvidace komunálního odpadu - (polo)/podzemní kontejnery - IV. etapa	ZM 10/2023 schválilo zařazení tohoto záměru. Tuto etapu bude možné řešit po realizaci III. etapy, tzn. nejdříve v r. 2025.	1. Námět	nová investice	2025	15.4.2024
●	A	Kulturní středisko - zateplení střechy, modernizace klimatizace a půdní vestavba pro archiv měst. úřadu	Nedostatek finančních prostředků 2022 - není součástí letošního rozpočtu 2023 - není součástí letošního rozpočtu 2024 - zateplení střechy nad sálem KS	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	2024-2025	29.1.2024
●	A	Parkoviště v ulici Obchodní (za domy č.p. 673 - 680)	Není specifikovaný přesný rozsah a umístění, ale je pouze požadavek na zřízení parkovacích míst a prodloužení a zjednosměrnění komunikace za bytovým domem. Finanční prostředky na PD byly schváleny v rozpočtu pro r. 2024. V průběhu léta se bude zpracovávat zadávací dokumentace na projekt.	1. Námět	nová investice	2023-2024	15.4.2024

Stav	!	Název projektu	Komentář k aktuálnímu stavu projektu	Stádium přípravy projektu	Typ projektu	Roky realizace	Datum kontroly
●	A	Asanace rozsáhlých černých skládek v krajině - zejm. katastr obce Brocno	Probíhá inventarizace ekologických zátěží. Ve schváleném rozpočtu OSŽPD jsou na rok 2024 alokovány finanční prostředky na likvidaci černých skládek. V oblasti k. ú. Brocno by měl geofyzikální průzkum určit plošný rozsah a mocnost skládky. Čeká se na cenové nabídky od ALS (analytické laboratoře) a Zdravotní ústav Ústí nad Labem. Poptávka zaslána 2/2024. Výstupem by mělo být zda existují reálná nepřijatelná rizika pro lidské zdraví nebo ekosystém a způsoby řešení (ponechání, nápravná opatření či sanace).	1. Námět	nová investice	2023-2028	26.2.2024
●	A	Cyklogenerel města Štětí	Cyklogenerel města se mapuje, ale v rozpočtu OSŽPD na rok 2023 nejsou finanční prostředky, jak na zpracování studie, projektové dokumentace tak na samotnou realizaci.	1. Námět	nová investice	2023-2026	21.8.2023
●	A	Cyklostezka v úseku od štětského mostu kolem přístavu k zahrádkám dále k Labi (podél silnice č. 261)	Není blíže specifikováno, ale do návrhu rozpočtu na r. 2024 byly navrženy finanční prostředky na tuto akci - nebylo schváleno.	1. Námět	nová investice	2023-2024	13.2.2024
●	A	Místní komunikace nad tratí (nad nádražím Štětí) spojující oba přejezdy - bezpečnost	Ve schváleném rozpočtu OSŽPD nejsou na rok 2023 finanční prostředky na realizaci.	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	2023-2025	21.8.2023
●	A	Místní propojovací komunikace z ulice Ostrovní na silnici č. II/261	Ve schváleném rozpočtu OSŽPD na rok 2023 nejsou finanční prostředky na vyhotovení projektové dokumentace.	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	2023-2026	21.8.2023
●	A	Opatření ke snížení hlukové a prachové zátěže z dopravy u ZŠ Ostrovní	V rozpočtu OSŽPD nejsou na rok 2023 schváleny finanční prostředky na zahájení studie proveditelnosti nebo případně na vyhotovení projektové dokumentace.	1. Námět	nová investice	2023-2024	21.8.2023
●	A	Parkoviště v ulici Obchodní (za domy č.p. 541 - 543)	Není specifikovaný přesný rozsah a umístění. V současné době je zde zřízeno provizorní parkoviště. Vzhledem k tomu, že jsou zde již vybudovány polopodzemní kontejnery, je možné vybudovat parkoviště. Finanční prostředky na PD byly schváleny v rozpočtu pro r. 2024. V průběhu léta se bude zpracovávat zadávací dokumentace na projekt.	1. Námět	nová investice	2023-2024	15.4.2024
●	A	Perspektivní využití stávající městské tržnice	Cílem je zhodnocení využitelnosti předmětného objektu, tzn., zda jej takto ponechat (pronajímat i nadále drobným podnikatelům) či využít jej k jinému účelu. ZM 10/2023 schválilo zařazení tohoto záměru do A. V návrhu rozpočtu pro r. 2024 nebyly schváleny finanční prostředky na možnost využití venkovních prostor OC za účelem venkovních nadzemních záhonů, posezení apod.	1. Námět	jiný typ	2023-2024	15.4.2024
●	A	Protipovodňová ochrana obce Počeplice	Žádost o protipovodňovou ochranu místní části Počeplice byla zamítnuta MZ ČR.	1. Námět	nová investice	2023-2025	21.8.2023
●	A	Revitalizace návsi Brocno včetně vybudování retenční nádrže (rybníčku)	Na rok 2023 nejsou v rozpočtu města alokovány finanční prostředky na spuštění tohoto projektu.	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	2023-2027	16.2.2024
●	A	Revitalizace návsi Počeplice	Ve schváleném rozpočtu OSŽPD nejsou na rok 2023 alokovány finanční prostředky na realizaci.	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	2023-2027	16.2.2024
●	A	Revitalizace návsi Radouň včetně obnovy rybníčku	Obnova rybníčku je podmíněna nalezením zdroje přitékající vody. Ve schváleném rozpočtu OSŽPD na rok 2023 nejsou finanční prostředky na realizaci záměru.	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	2023-2027	21.8.2023
●	A	Revitalizace území a cesty za areálem papíren (kolem kynologického cvičiště až pod Hoštecký kopec)	Průběžně se likvidují staré černé skládky	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	2023-2025	21.8.2023

Stav	!	Název projektu	Komentář k aktuálnímu stavu projektu	Stádium přípravy projektu	Typ projektu	Roky realizace	Datum kontroly
●	A	Solnice v Počeplicích (kulturní památka)	2022 - Probíhá schvalovací řízení na MěÚ Litoměřice 8/2022 - nesouhlasné závazné stanovisko HZS ÚK Litoměřice 5/2023 - demontáž vyvalené kamenné zdi podél chodníku 5/2023 - instalace nového oplocení	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	2020-2025	29.1.2024
●	A	Sportovní hala - víceúčelová	V roce 2017 byla vypracovaná studie, další stupně projektové dokumentace až po vyčlenění finančních prostředků. V r. 2023 byla uzavřena smlouva na poradenskou a konzultační činnost. Proběhly dva workshopy, na jejichž základě bylo zpracováno zadání městské haly. Plánuje se zadání architektonické studie (nebylo schváleno v rámci rozpočtového opatření ZM v 9/2023 ani v návrhu rozpočtu na r. 2024).	1. Námět	nová investice	2021-2024	15.4.2024
●	A	Úprava lomu u Panské cesty - zázemí pro trempování	Nedostatek finančních prostředků 2022 - není součástí letošního rozpočtu 2023 - není součástí letošního rozpočtu	1. Námět	nová investice	2023-2024	29.1.2024
●	A	Zprostupnění cesty pro pěší za areálem městského stadionu	Ve schváleném rozpočtu OSŽPD na rok 2023 nejsou finanční prostředky na vyhotovení studie.	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	2023-2025	21.8.2023
●	B	Nová parkovací místa ve Štětí - vytipování nových lokalit	Průběžně jsou tipována vhodná místa pro zřízení nových parkovacích ploch. V rozpočtu OSŽPD na rok 2023 nejsou finanční prostředky, jak na PD, tak na samotnou realizaci.	5. Projekt probíhá	nová investice	2023-2026	21.8.2023
●	B	Obnova a údržba sítě polních a lesních cest vč. vlastnického vypořádání - vedlejší trasy	Na výkup pozemků nejsou ve schváleném rozpočtu OSŽPD alokovány finanční prostředky.	5. Projekt probíhá	jiný typ	2023-2030	16.2.2024
●	B	Elektronické úřední desky na místních částech (pilotně Radouň, Chcebuz).	Projekt se v roce 2022, 2023 ani v roce 2024 nebude realizovat, zastupitelstvo města tento projekt neschválilo jako prioritní, proto nebyl zahrnut do rozpočtu roku 2024.	1. Námět	nová investice	2025-2026	18.4.2024
●	B	Celková rekonstrukce štětského vlakového nádraží vč. bezbariérového přístupu a zprostupnění směr Stračí	Probíhají jednání s vlastníkem o případné realizaci záměru.	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	2023-2025	21.8.2023
●	B	Propojení labského nábřeží s prostorem za ZŠ Ostrovní - nový bezpečný přechod	Ve schváleném rozpočtu OSŽPD nejsou na rok 2023 finanční prostředky na vyhotovení studie proveditelnosti a projektové dokumentace.	1. Námět	nová investice	2023-2026	21.8.2023
●	B	Sběrný dvůr a detašované pracoviště štětských komunálních služeb v Radouni - revitalizace brownfield	OSŽPD nemá ve schváleném rozpočtu na rok 2024 fin. prostředky na zpracování projekt. dok. k záměru. V současnosti nelze na nový sběrný dvůr získat dotaci, celkové financování z rozpočtu města.	1. Námět	nová investice	2023-2024	16.2.2024
●	B	Snižování rizika vodní a větrné eroze - poldry, remízy, biopásky (zejm. okolí Radouně aj.)	Finanční zátěž. Ve schváleném rozpočtu OSŽPD nejsou na rok 2023 finanční prostředky na realizaci.	1. Námět	nová investice	2023-2030	21.8.2023
●	B	Transformace Otevřeného klubu mládeže (OKM) na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	Odvislé od připravované novely zákona o sociálních službách, příp. od zadání úkolů vedením města Štětí.	1. Námět	jiný typ	2022-2025	26.1.2024
●	B	Zmapování aktuální a výhledové potřeby místních obyvatel v oblasti rozsahu a intenzity poskytovaných sociálních služeb	Odvislé od připravované novely zákona o sociálních službách (kde možná definovány nové sociální služby), příp. od zadání vedením města.	1. Námět	jiný typ	2021-2024	26.1.2024






Stav	!	Název projektu	Komentář k aktuálnímu stavu projektu	Stádium přípravy projektu	Typ projektu	Roky realizace	Datum kontroly
	C	Zpracování hlukové mapy - město i místní části (zejm. Čakovice) včetně návrhu konkrétních opatření ke snížení hlukové zátěže	Ve schváleném rozpočtu OSŽPD na rok 2023 nejsou finanční prostředky na vyhotovení studie.	1. Námět	jiný typ	2023-2025	21.8.2023
	A	Odkanalizování ulice U Cementárny - napojení na kanalizační síť Štětí	Stavba byla v roce 2021 dokončena, zkolaudována, předána k užívání. Běží 5 letá lhůta projektu udržitelnosti. V letech 2022-2023 byl řešen převod kanalizačního řadu do majetku SVS.	6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)	nová investice	2020-2024	15.4.2024
	A	Posílení ekologické stability přírody a krajiny v CHKO Kokořínsko	Plánovaná výsadba již proběhla. Následná (rozvojová) péče v celkovém trvání 36 měsíců proběhla u většiny vysazených stromů do konce roku 2023. U sazenic, které bylo nutné v této době vyměnit, běží následná péče (také 36 měsíců) dle roku jejich výsadby.	6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)	nová investice	2019-2023	19.2.2024
	A	Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi ve Štětí	K 31. 1. 2024 končí Romano jasnica s realizací projektu, nadále bude sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi zajišťována prostřednictvím Odboru sociálních věcí Městského úřadu Štětí.	5. Projekt probíhá	jiný typ	2020-2024	26.1.2024
	A	Adaptace dalších bytů v majetku města na bezbariérový standard - plán rekonstrukcí	Tento projekt má průběžné plnění	5. Projekt probíhá	oprava/rekonstrukce	2017-2024	15.4.2024
	A	Kontinuální snižování rizik souvisejících s užíváním nelegálních látek a snižování počtu nových uživatelů návykových látek skrze prevenci jejich nabídky	Realizátor Český červený kříž Litoměřice v projektu pokračuje i v r. 2024. Předpoklad podání žádosti o podporu městem Štětí v rámci GPMŠ.	5. Projekt probíhá	jiný typ	2017-2024	26.1.2024
	A	Odborné sociální (dluhové) poradenství	Realizátor projektu Naděje v projektu pokračuje i v r. 2024. Předpoklad podání žádosti o podporu města Štětí v rámci GPMŠ.	5. Projekt probíhá	jiný typ	2020-2025	26.1.2024
	A	Opravy přístupových cest a komunikací k vlakovému nádraží Štětí a Hněvice	Jsou zpracované projektové dokumentace a vydána stavební povolení na akce " Štětí - příjezd k nádraží Hněvice". Jsou zpracovány projektové dokumentace a vydána stavební povolení " Štětí - příjezd k nádraží Hněvice". V současné době probíhá veřejná zakázka na zhotovitele akce. 11/2023 - v 1/2024 bude vypsáno nové VŘ na zhotovitele, předpokládáný začátek akce 3-4/2024	5. Projekt probíhá	oprava/rekonstrukce	2023-2024	21.8.2023
	A	Rekonstrukce ulice Stračenská (od ulice Obchodní k obchvatu)	V roce 2022 byla vypracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení na opravu silnice, v roce 2023 byla zpracována prováděcí PD na chodník v ul. Stračenská a vydáno stavební povolení. V současné době je vybrán zhotovitel prací, v měsíci září by měla být podepsána smlouva o dílo a předáno staveniště. Akce je plánována v termínu do 31.08.2024.	5. Projekt probíhá	nová investice	2022-2024	21.8.2023
	A	Sociální služba - terénní programy	Realizátor projektu Naděje v projektu pokračuje i v r. 2024. Předpoklad podání žádosti realizátora o finanční podporu projektu městem Štětí v rámci GPMŠ.	5. Projekt probíhá	jiný typ	2020-2024	26.1.2024
	A	Využití budov města pro energetické účely - střecha ZŠ Ostrovní ad.	Je zpracovaná projektová dokumentace na FVE a VZT pro stavební povolení. Přidělena dotace u OPŽP. Proběhlo zadávací řízení na realizaci díla, dne 24.6.2023 uzavřena smlouva o dílo, následně byly uzavřeny dodatky č. 1 a 2. Akce byla v říjnu 2023 dokončena. Běží udržitelnost - 5 let.	5. Projekt probíhá	nová investice	2020-2023	15.4.2024
	A	Zajištění standardního bydlení i pro nízkopříjmové domácnosti	Projekt stále probíhá, není specifikován termín jeho ukončení.	5. Projekt probíhá	jiný typ	2020-2024	15.4.2024
	A	Zlepšení systému sběru, třídění a likvidace komunálního odpadu - (polo)/podzemní kontejnery - II. etapa	Je připravena projektová dokumentace na realizaci záměru. V roce 2022 byla podána žádost o dotaci, kdy jsme tuto získali. Proběhlo zadávací řízení na realizaci díla a dne 1.9.2023 byla podepsána smlouva o dílo. Dokončení do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště, tzn. v 1/2024. Dílo bylo převzato, terénní úpravy budou provedeny do konce 3/2024.	5. Projekt probíhá	nová investice	2022-2024	15.4.2024

Stav	!	Název projektu	Komentář k aktuálnímu stavu projektu	Stádium přípravy projektu	Typ projektu	Roky realizace	Datum kontroly
	A	Zpracování nového územního plánu	V současné době probíhá schvalování návrhu územního plánu Štětí dotčenými orgány. 2/2024 - odstraněny závady, návrh územního plánu Štětí odsouhlasen KÚ ÚK, poptává se aktualizace Posouzení vlivů Územního plánu Štětí na udržitelný rozvoj.	5. Projekt probíhá	jiný typ	2020-2024	26.2.2024
	A	Rekonstrukce a modernizace městského stadionu - II. etapa	PD dokončena. Bylo požádáno o vynětí ze ZPF. V roce 2021 proběhla přeložka VN za stadionem. V roce 2022 bylo vydáno stavební povolení. V roce 2023 nebyly vyčleněny finanční prostředky na realizaci díla, ale SK Mondi získalo dotaci na hokejbalové hřiště.	2. Schválený záměr	oprava/ rekonstrukce	2018-2024	15.4.2024
	B	Systematická obnova alejí jako významného krajinného prvku	R. 2022 nebyly do rozpočtu nebyly do rozpočtu zařazeny fin. prostředky na další výsadbu. R. 2020 výsadba aleje v Radouni. Dále výsadby v intravilánech obcí Brocno, Chcebuz, Počeplice	5. Projekt probíhá	jiný typ	2020-2024	12.2.2024
	B	Drogová prevence	V r. 2022 nadále probíhá spolupráce s K-centrem Litoměřice; ve školách realizovány programy prevence; pokračuje možnost škol využít testování na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek.	5. Projekt probíhá	jiný typ	2021-2024	--
	B	Koordinovaný postup při řešení problémových jevů ve vzdělávacích institucích	V r. 2022 pokračuje možnost spolupráce ZŠ a MěP - provádění testování prostřednictvím MěP žáků škol na přítomnost alkoholu či jiné návykové látky. Pokračování činnosti Komise prevence kriminality.	5. Projekt probíhá	jiný typ	2021-2024	--
	B	Obnova komunikací v místních částech	Opravy jsou realizovány od nejvytíženějších k méně vytíženým komunikacím v místních částech. Letos byla provedena oprava výtluků ve všech místních částech tryskovou metodou.	5. Projekt probíhá	oprava/ rekonstrukce	2023-2024	21.8.2023
	B	Podporovat informovanost o aktuální bezpečnostní situaci skrze web, zpravodaj a veřejná fóra	MěP i v r. 2022 využívá všechny komunikační kanály, tj. web Města Štětí, oficiální FB Města Štětí, FB Městské policie, Zpravodaj. Aktuální informace jsou sdělovány občanům i prostřednictvím KTV.	5. Projekt probíhá	jiný typ	2021-2024	--
	B	Primární prevence návykových látek a dalších forem rizikového chování	MěP i v r. 2022 spolupracuje s K-centrem, to v rámci své činnosti realizuje i primární prevenci. MěP pořádá v ZŠ projekty - "Bezpečně ze školy a do školy", "Seznamte se s Ajaxem" a "Průkaz cyklisty."	5. Projekt probíhá	jiný typ	2021-2024	--
	B	Rozšíření systému tísňové signalizace pro seniory a zdravotně postižené	V r. 2022 se pokračuje v systému tísňové signalizace v DPS (30 tlačítek napojená na PCO) i mimo objekt (20 tlačítek SeniAngel). Dochází k obnově tlačítek, rozšíření v r. 2022 neproběhne.	5. Projekt probíhá	jiný typ	2021-2024	--
	B	Zatraktivnění pro cestovní ruch (muzeum, vesnická památková zóna - propagace)	Propagace města, vesnické památkové zóny a dalších zajímavých turistických cílů probíhá každý rok.	5. Projekt probíhá	jiný typ	2020-2024	29.1.2024
	A	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně včetně využití dešťové vody	V roce 2023 dojde k výsadbě stromů a keřů do intravilánu města, které přispějí ke zlepšení biodiverzity daného prostředí.	1. Námět	nová investice	2024-2025	16.2.2024
	A	Pasportizace dešťových kanalizací v místních částech	Zjišťování a zákresy dešťových kanalizací pro jejich pasportizaci probíhá průběžně a jejich mapování bude probíhat i v roce 2023 V rozpočtu na rok 2024 odsouhlaseny finanční prostředky na pasportizaci.	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	2023-2025	26.2.2024

Zobrazených projektů: 83

MIMO SP

Akční plán 2023, 2024, 2025

Stav	!	Název projektu	Komentář k aktuálnímu stavu projektu	Stádium přípravy projektu	Typ projektu	Roky realizace	Datum kontroly
	A	Doplnění atrakcí na městském koupališti - tobogán a kamikadze	Proběhlo druhé zadávací řízení na výběr zhotovitele. V 4/2023 byla podepsána smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace a realizace, dokončení cca v polovině 6/2024.	5. Projekt probíhá	nová investice	2022-2024	15.4.2024
	A	Chodník v Radouni u autobusové zastávky – prodloužení	Zpracována projektová dokumentace, vydané společné povolení 4.3.2022. V rámci projednávání rozpočtu na r. 2022 ani r. 2023 nebyly na danou akci schváleny finanční prostředky. Nebylo zahrnuto do návrhu rozpočtu na r. 2024.	5. Projekt probíhá	nová investice	2021-2024	15.4.2024
	A	Parkoviště Školní - za lékárnou a ZŠ	Vyhotovena projektová dokumentace, vydané společné povolení 14.3.2022. Přeložka NN (řeší ČEZ) spolu se samotnou realizací parkoviště bude probíhat v r. 2024. V 4/2024 bylo zahájeno zadávací řízení na výběr dodavatele.	5. Projekt probíhá	nová investice	2021-2024	15.4.2024
	A	Příběhy Štětské krajiny	Jako první projevil zájem o realizaci projektu osadní výbor Počeplice. Po dohodě s ním vytvořil řezbář David Fiala dvě dřevěné sochy, které byly umístěny na místě zaniklých křížů.	5. Projekt probíhá	nová investice	2022-2024	--
	A	Modernizace veřejného osvětlení ve Štětí	Počátkem r. 2023 proběhlo zadávací řízení na dodávku a výměnu výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světleného toku. V 4/2023 byla uzavřena smlouva o dílo. Akce je dokončena. Udržitelnost projektu 5 let.	6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)	nová investice	2022-2023	15.4.2024

Zobrazených projektů: 5