

# Národní síť Zdravých měst ČR Štětí

## Zásobník projektů / Akční plány

### Akční plán 2022, 2023, 2024

Stav	I	Název projektu	Komentář k aktuálnímu stavu projektu		Stádium přípravy projektu	Typ Aktivity	Roky realizace
●	B	Nová parkovací místa ve Štětí - vytipování nových lokalit	Průběžně jsou tipována vhodná místa pro zřízení nových parkovacích ploch. V rozpočtu OSŽPD na rok 2023 nejsou finanční prostředky, jak na PD, tak na samotnou realizaci.		5. Projekt probíhá	nová investice	2023-2026
	A	Parkoviště v ulici Obchodní (za domy č.p. 673 - 680)	Není specifikovaný přesný rozsah a umístění, ale je pouze požadavek na zřízení parkovacích míst a prodloužení a zjednosměrnění komunikace za bytovým domem. Finanční prostředky na PD byly navrženy do návrhu rozpočtu 2024.		1. Námet	nová investice	2023-2024
●	A	Rekonstrukce a modernizace městského stadionu - II. etapa	PD dokončena. Bylo požádáno o vynětí ze ZPF. V roce 2021 proběhla přeložka VN za stadionem. V roce 2022 bylo vydáno stavební povolení. V roce 2023 nebyly vyčleněny finanční prostředky na realizaci díla, ale SK Mondí žádá o podporu na hokejbalové hřiště.		2. Schválený záměr	oprava/ rekonstrukce	2018-2024
●	A	Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi ve Štětí	Realizátor Romano Jasnica v projektu pokračuje i v r. 2023. V rámci GPMŠ žádost o dotaci dosud nebyla podána.		5. Projekt probíhá	jiný typ	2020-2024
●	A	Soubor opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v místní části Radouň a to včetně přechodu	Rada města rozhodla o výjimce ze Zásad Města Štětí pro zadávání VZMR, které se týká přidělení zakázky "Dopravní řešení - Štětí, Radouň" s termínem zpracování do 15.12.2023.  ZM 10/2023 schválilo zařazení tohoto záměru do priority A.		5. Projekt probíhá	nová investice	2023-2024
●	B	Systematická obnova alejí jako významného krajinného prvku	R. 2022 nebyly do rozpočtu nebyly do rozpočtu zařazeny fin. prostředky na další výsadbu. R. 2020 výsadba aleje v Radouni. Dále výsadby v intravilánech obcí Brocno, Chcebuz, Počeplice		5. Projekt probíhá	jiný typ	2020-2024
●	A	Adaptace dalších bytů v majetku města na bezbariérový standard - plán rekonstrukcí	Tento projekt má průběžné plnění		5. Projekt probíhá	oprava/ rekonstrukce	2017-2024
●	A	Asanace rozsáhlých černých skládek v krajinně - zejm. katastr obce Brocno	Problná inventarizace ekologických zátěží. Ve schváleném rozpočtu OSŽPD jsou na rok 2023 alokovány finanční prostředky na likvidaci černých skládek.		1. Námet	nová investice	2023-2028
●	A	Bezbariérová trasa k radnici - dopravní řešení Mírového náměstí	10/2023 - bylo odsouhlaseno zadání práce, příprava smlouvy		2. Schválený záměr	oprava/ rekonstrukce	2024-2025
●	B	Celková rekonstrukce štětského vlakového nádraží vč. bezbariérového přístupu a zprostupnění směr Stračí	Probíhají jednání s vlastníkem o případné realizaci záměru.		1. Námet	oprava/ rekonstrukce	2023-2025
●	A	Cyklogenerel města Štětí	Cyklogenerel města se mapuje, ale v rozpočtu OSŽPD na rok 2023 nejsou finanční prostředky, jak na zpracování studie, projektové dokumentace tak na samotnou realizaci.		1. Námet	nová investice	2023-2026
●	A	Cyklostezka v úseku od štětského mostu kolem přístavu k zahrádkám dále k Labi (podél silnice č. 261)	Není blíže specifikováno, ale do návrhu rozpočtu na r. 2024 byly dány finanční prostředky na tuto akci.		1. Námet	nová investice	2023-2024
●	B	Drogová prevence	V r. 2022 nadále probíhá spolupráce s K-centrem Litoměřice; ve školách realizovány programy prevence; pokračuje možnost škol využít testování na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek.		5. Projekt probíhá	jiný typ	2021-2024
●	A	Hřbitovní zed a hrobka na hřbitově na Chcebuzi (kulturní památka)	Podepisuje se smlouva o výpůjčce, nedostatek finančních prostředků 1/2022 vyjádření NPÚ k opravě rozpadlé hřbitovní zdi 3/2022 VŘ na zhotovitele opravy zdi 6/2022 dokončena oprava hřbitovní zdi		5. Projekt probíhá	oprava/ rekonstrukce	2022-2024
●	A	Konektivita škol, doplňková aktivita rekonstrukce šaten ZŠ TGM	Realizace projektu je podmíněna dotací, která prozatím nebyla vypsána.		2. Schválený záměr	oprava/ rekonstrukce	2024-2026



Stav	I	Název projektu	Komentář k aktuálnímu stavu projektu	Stádium přípravy projektu	Typ Aktivity	Roky realizace
	A	Kontinuální snižování rizik souvisejících s užíváním nelegálních látek a snižování počtu nových uživatelů návykových látek skrze prevenci jejich nabídky	Realizátor Český červený kříž Litoměřice v projektu pokračuje i v r. 2023. V rámci GPMŠ projekt podpořen - Terénní program podpořen částkou 125 000 Kč, K- centrum 20 000 Kč.	5. Projekt probíhá	jiný typ	2017-2024
	B	Koordinovaný postup při řešení problémových jevů ve vzdělávacích institucích	V r. 2022 pokračuje možnost spolupráce ZŠ a MěP - provádění testování prostřednictvím MěP žáků škol na přítomnost alkoholu či jiné návykové látky. Pokračování činnosti Komise prevence kriminality.	5. Projekt probíhá	jiný typ	2021-2024
	A	Kulturní středisko - zateplení střechy, modernizace klimatizace a půdní vestavba pro archiv měst. úřadu	Nedostatek finančních prostředků 2022 - není součástí letošního rozpočtu 2023 - není součástí letošního rozpočtu	1. Námet	oprava/ rekonstrukce	2024-2025
	A	Místní komunikace nad trati (nad nádražím Štětí) spojující oba přejezdy - bezpečnost	Ve schváleném rozpočtu OSŽPD nejsou na rok 2023 finanční prostředky na realizaci.	1. Námet	oprava/ rekonstrukce	2023-2025
	A	Místní propojovací komunikace z ulice Ostrovní na silnici č. II/261	Ve schváleném rozpočtu OSŽPD na rok 2023 nejsou finanční prostředky na vyhotovení projektové dokumentace.	1. Námet	oprava/ rekonstrukce	2023-2026
	A	Moderní bezbariérová radnice a úřad pro občany	V letech 2022-23 se zpracovala proj. dokumentace pro společně povolení vč. návrhu etapizace realizace, prováděcí proj. dokumentace a možnosti umístění FVE na střeše objektu. Proběhlo zpracování architektonické studie (dispozičního řešení prostor, které se zapracovává do prováděcí projektové dokumentace. Termín dokončení do 31.1.2024.	5. Projekt probíhá	oprava/ rekonstrukce	2020-2025
	A	Modernizace dětských hřišť + výstavba nového (závazek společnosti LIDL) Místo DH vybudován v r. 2021-2 nový Workoutový park u věžáků.	2022 - Parkour u věžáků - srpen - VŘ na realizaci Parkourového parku, schválení RM, předpoklad realizace do konce října. 2022 - realizace dokončena v říjnu	6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)	oprava/ rekonstrukce	2020-2024
	A	Modernizace jazykové učebny ZŠ TGM	V lednu 2024 podání projektu na Místní akční skupinu Podřipsko.	2. Schválený záměr	oprava/ rekonstrukce	2024-2026
	A	Modernizace kmenových učeben ZŠ TGM	Realizace projektu je podmíněna dotací, která prozatím nebyla vypšána.	2. Schválený záměr	oprava/ rekonstrukce	2024-2027
	A	Modernizace odborných učeben ZŠ TGM	Realizace projektu je podmíněna dotací, která prozatím nebyla vypšána.	2. Schválený záměr	oprava/ rekonstrukce	2024-2027
	A	Nové náměstí - architektonické dořešení jižní části - skloubit parkování, občanskou vybavenost a amfiteatr	Byly zpracovány architektonické studie ve spolupráci s ČVUT dostupné na webových stránkách města Štětí. Je vypracované architektonické řešení od Ing. arch. Karla Buhra. V březnu 2022 proběhla veřejná prezentace záměru. Dále byla v roce 2022-23 zadána projektová dokumentace pro stavební řízení. Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby vč. položkového rozpočtu do 30.11.2023.	5. Projekt probíhá	nová investice	2021-2024
	A	Nový sjezd na labské nábřeží ze silnice č. 261 (z prostoru za zahrádkami)	ZM 10/2023 schválilo zařazení tohoto záměru.	projekt - neurčené stádium	nová investice	2024-2026
	A	Obnova a údržba sítě polních a lesních cest vč. vlastnického vypořádání - vedlejší trasy	Probíhá úprava a zpevňování povrchů stávajících cest. Byly instalovány závory omezujících vjezd a dopravního značení "zákaz vjezdu motorových vozidel".	5. Projekt probíhá	oprava/ rekonstrukce	2023-2030
	B	Obnova a údržba sítě polních a lesních cest vč. vlastnického vypořádání - vedlejší trasy	Na výkup pozemků nejsou ve schváleném rozpočtu OSŽPD alokovány finanční prostředky.	5. Projekt probíhá	jiný typ	2023-2030
	B	Obnova komunikací v místních částech	Opravy jsou realizovány od nejvytíženějších k méně vytíženým komunikacím v místních částech. Letos byla provedena oprava výtlučků ve všech místních částech tryskovou metodou.	5. Projekt probíhá	oprava/ rekonstrukce	2023-2024
	A	Odborné sociální (dluhové) poradenství	Realizátor projektu Naděje v projektu pokračuje i v r. 2023. V rámci GPMŠ projekt v r. 2023 podpořen.	5. Projekt probíhá	jiný typ	2020-2025
	A	Odkanalizování obce Počeplice - nová ČOV na Labi	V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace pro Územní řízení. V roce 2022 bylo vydáno stavební povolení. V 2/2023 zrušeno zadávacího řízení na realizaci. Realizace - po přidělení nové dotace. Dne 27.9.2023 byla podána žádost o dotaci do výzvy OPŽP č. 42, čeká se, zda nám bude dotace přidělena či nikoliv.	5. Projekt probíhá	nová investice	2010, 2013-2024






Stav	I	Název projektu	Komentář k aktuálnímu stavu projektu		Stádium přípravy projektu	Typ Aktivity	Roky realizace
	A	Odkanalizování obce Stračí - napojení na kanalizační síť Štětí	V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace pro Územní řízení. V roce 2022 bylo vydáno stavební povolení. V 2/2023 zrušeno zadávacího řízení na realizaci. Realizace - po přidělení dotace. Dne 27.9.2023 byla podána žádost o dotaci do výzvy OPŽP č. 42, čeká se, zda nám bude dotace přidělena.		5. Projekt probíhá	nová investice	2010, 2013-2024
	A	Odkanalizování obcí Brocno, Chcebusz a Radouň - nová ČOV na Obrtce	V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace pro Územní řízení. V r. 2022 bylo vydáno stavební povolení. V 2/2023 bylo zrušeno zadávacího řízení na realizaci. Realizace - po přidělení dotace. Dne 6.9.2023 byla podána žádost o dotaci do výzvy OPŽP č. 43. Dotace nám byla příslibena, čeká se na vydání právního aktu. V r. 2024 předpoklad výběrového řízení na zhotovitele stavby a zahájení prací.		5. Projekt probíhá	nová investice	2010, 2013-2024
	A	Odkanalizování ulice U Cementárny - napojení na kanalizační síť Štětí	Stavba byla v roce 2021 dokončena, zkolaudována, předána k užívání. Běží 5 letá lhůta projektu udržitelnosti. V letech 2022-2023 byl řešen převod kanalizačního řádu do majetku SVS.		6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)	nová investice	2020-2024
	A	Opatření ke snížení hlukové a prachové zátěže z dopravy u ZŠ Ostrovní	V rozpočtu OSŽPD nejsou na rok 2023 schváleny finanční prostředky na zahájení studie proveditelnosti nebo případně na vyhotovení projektové dokumentace.		1. Námět	nová investice	2023-2024
	A	Opravy přístupových cest a komunikací k vlakovému nádraží Štětí a Hněvice	Jsou zpracované projektové dokumentace a vydána stavební povolení na akce " Štětí - příjezd k nádraží Hněvice". Jsou zpracovány projektové dokumentace a vydána stavební povolení " Štětí - příjezd k nádraží Hněvice". V současné době probíhá veřejná zakázka na zhotovitele akce. 11/2023 - v 1/2024 bude vypsáno nové VŘ na zhotovitele, předpokládány začátek akce 3-4/2024		5. Projekt probíhá	oprava/ rekonstrukce	2023-2024
	A	Parkoviště v ulici Obchodní (za domy č.p. 541 - 543)	Není specifikovaný přesný rozsah a umístění. V současné době je zde zřízeno provizorní parkoviště. Vzhledem k tomu, že jsou zde již vybudovány polopodzemní kontejnery, je možné vybudovat parkoviště. Finanční prostředky byly dány do návrhu rozpočtu na r. 2024.		1. Námět	nová investice	2023-2024
	A	Pasportizace deštových kanalizací v místních částech	Zjišťování a zákresy deštových kanalizací pro jejich pasportizaci probíhá průběžně a jejich mapování bude probíhat i v roce 2023		1. Námět	oprava/ rekonstrukce	2023-2025
	A	Perspektivní využití stávající městské tržnice	Cílem je zhodnocení využitelnosti předmětného objektu, tzn., zda jej takto ponechat (pronajímat i nadále drobným podnikatelům) či využít jej k jinému účelu. ZM 10/2023 schválilo zařazení tohoto záměru do A. Finanční prostředky na PD byly navrženy do návrhu rozpočtu 2024.		1. Námět	jiný typ	2023-2024
	B	Podporovat informovanost o aktuální bezpečnostní situaci skrze web, zpravodaj a veřejná fóra	MěP i v r. 2022 využívá všechny komunikační kanály, tj. web Města Štětí, oficiální FB Města Štětí, FB Městské policie, Zpravodaj. Aktuální informace jsou sdělovány občanům i prostřednictvím KTV.		5. Projekt probíhá	jiný typ	2021-2024
	A	Posílení ekologické stability přírody a krajiny v CHKO Kokořínsko	Plánovaná výsadba již proběhla, nyní je projekt ve fázi sledování udržitelnosti, probíhá následná (rozvojová) péče v celkovém trvání 36 měsíců - tedy do konce roku 2023.		6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)	nová investice	2019-2023
	B	Primární prevence návykových látek a dalších forem rizikového chování	MěP i v r. 2022 spolupracuje s K-centrem, to v rámci své činnosti realizuje i primární prevenci. MěP pořádá v ZŠ projekty - "Bezpečně ze školy a do školy", "Seznamte se s Ajaxem" a "Průkaz cyklisty."		5. Projekt probíhá	jiný typ	2021-2024
	B	Propojení labského nábreží s prostorem za ZŠ Ostrovní - nový bezpečný přechod	Ve schváleném rozpočtu OSŽPD nejsou na rok 2023 finanční prostředky na vyhotovení studie proveditelnosti a projektové dokumentace.		1. Námět	nová investice	2023-2026
	A	Protipovodňová ochrana obce Počeplice	Žádost o protipovodňovou ochranu místní části Počeplice byla zamítnuta MZ ČR.		1. Námět	nová investice	2023-2025
	A	Přesun infocentra do přízemí kina vč. vybudování literární kinokavárny s free wifi	5/ 2021 probíhá zpracování studie úprav přízemí kina 1/2022 k výběrovému řízení na PD se nikdo nepřihlásil 3/2022 VŘ na zateplení a výměnu podhledů po obvodu kina 8/2022 probíhá zateplení a výměna pod		projekt - neurčené stádium	oprava/ rekonstrukce	2021-2022
	A	Přístavba interaktivní učebny EZHZT/nahrávacího studia ZUŠ	Projekt bude realizován v případě poskytnutí dotace.		2. Schválený záměr	nová investice	2024-2025



Stav	i	Název projektu	Komentář k aktuálnímu stavu projektu	Stádium přípravy projektu	Typ Aktivity	Roky realizace
●	A	Rekonstrukce místní komunikace Újezd - křižovatka Strachalv/Bylochov	Bude projekčně upravována trasa komunikace na začátku komunikace v obci Újezd. Dle zpracovaného statického posudku je navrženo několik variant řešení.	5. Projekt probíhá	oprava/ rekonstrukce	2023-2024
	A	Rekonstrukce ulice Stračenská (od ulice Obchodní k obchvatu)	V roce 2022 byla vypracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení na opravu silnice, v roce 2023 byla zpracována prováděcí PD na chodník v ul. Stračenská a vydáno stavební povolení.  V současné době je vybrán zhotovitel prací, v měsíci září by měla být podepsána smlouva o dílo a předáno staveniště. Akce je plánována v termínu do 31.08.2024.	5. Projekt probíhá	nová investice	2022-2024
	A	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně včetně využití dešťové vody	V roce 2023 dojde k výsadbě stromů a keřů do intravilánu města, které přispějí ke zlepšení biodiverzity daného prostředí.	1. Námet	nová investice	2024-2025
	A	Revitalizace návsi Brocno včetně vybudování retenční nádrže (rybníčku)	Na rok 2023 nejsou v rozpočtu města alokovány finanční prostředky na spuštění tohoto projektu.	1. Námet	oprava/ rekonstrukce	2023-2027
●	A	Revitalizace návsi Počeplice	Ve schváleném rozpočtu OSŽPD nejsou na rok 2023 alokovány finanční prostředky na realizaci.	1. Námet	oprava/ rekonstrukce	2023-2027
	A	Revitalizace návsi Radouň včetně obnovy rybníčku	Obnova rybníčku je podmíněna nalezením zdroje přítékající vody. Ve schváleném rozpočtu OSŽPD na rok 2023 nejsou finanční prostředky na realizaci záměru.	1. Námet	oprava/ rekonstrukce	2023-2027
●	A	Revitalizace území a cesty za areálem papíren (kolem kynologického cvičiště až pod Hoštecký kopec)	Průběžně se likvidují staré černé skládky	1. Námet	oprava/ rekonstrukce	2023-2025
●	A	Revitalizace zeleně v lokalitě "Ostrov" a na labském nábřeží	V roce 2021 byl zpracován Botanický a Zoologický posudek. Příprava na zvýšení ochrany tohoto unikátního území v rámci urbanizované části Města Štětí.	5. Projekt probíhá	jíný typ	2020-2030
●	A	Rozšíření kamerového systému - osazení monitorovacích kamer na vjezdech/výjezdech do/z města	Pro rok 2022 zahrnuty potřebné finanční prostředky do rozpočtu města Štětí. Proběhlo VŘ na realizátora projektu, uzavřena smlouva o dílo, do konce r. 2022 bude ukončena realizace projektu.	5. Projekt probíhá	nová investice	2022-2024
●	B	Rozšíření systému tíšňové signalizace pro seniory a zdravotně postižené	V r. 2022 se pokračuje v systému tíšňové signalizace v DPS (30 tlačítek napojená na PCO) i mimo objekt (20 tlačítek SeniAngel). Dochází k obnově tlačítek, rozšíření v r. 2022 neproběhne.	5. Projekt probíhá	jíný typ	2021-2024
	B	Sběrný dvůr a detašované pracoviště štetiských komunálních služeb v Radouni - revitalizace brownfield	OSŽPD nemá ve schváleném rozpočtu na rok 2023 fin. prostředky na zpracování projekt. dok. k záměru. V současnosti nelze na nový sběrný dvůr získat dotaci, celkové financování z rozpočtu města.	1. Námet	nová investice	2023-2024
●	B	Snížování rizika vodní a větrné eroze - poldry, remízy, biopásky (zejm. okolí Radouně aj.)	Finanční zátěž. Ve schváleném rozpočtu OSŽPD nejsou na rok 2023 finanční prostředky na realizaci.	1. Námet	nová investice	2023-2030
●	A	Sociální služba - terénní programy	Realizátor projektu Naděje v projektu pokračuje i v r. 2022. V rámci GPMŠ projekt v r. 2022 podpořen.	5. Projekt probíhá	jíný typ	2020-2024
	A	Solnice v Počeplicích (kulturní památka)	2022 - Probíhá schvalovací řízení na MěÚ Litoměřice 8/2022 - nesouhlasné závazné stanovisko HZS ÚK Litoměřice 5/2023 - demontáž vyvalené kamenné zdi podél chodníku 5/2023 - instalace nového oplocení	1. Námet	oprava/ rekonstrukce	2020-2025
●	A	Spolková místnost ve Strači	Je vypracovaná projektová dokumentace, v roce 2021 bylo vydáno stavebního povolení. V roce 2023 nebyly vyčleněny finanční prostředky. Do návrhu rozpočtu na r. 2024 tato akce nebude zařazena.	3. Schválená fiše s dokumentací	nová investice	2019-2024
●	A	Sportovní hala - víceúčelová	V roce 2017 byla vypracovaná studie, další stupně projektové dokumentace až po vyčlenění finančních prostředků. V r. 2023 byla uzavřena smlouva na poradenskou a konzultační činnost. Proběhly dva workshopy, na jejichž základě bylo zpracováno zadání městské haly. Plánuje se zadání architektonické studie (nebylo schváleno v rámci rozpočtového opatření ZM v 9/2023). Finanční prostředky byly navrženy do rozpočtu na r. 2024.	1. Námet	nová investice	2021-2024
●	A	Sportovní hřiště v Čakovcích	V roce 2020 byla vypracovaná projektová dokumentace, je vydáno společné územní řízení a stavební povolení. V roce 2023 proběhlo zadávací řízení na realizaci díla. Dne 22.8.2023 byla podepsána smlouva o dílo, dokončeno v 10/2023.	5. Projekt probíhá	nová investice	2020-2023



Stav	I	Název projektu	Komentář k aktuálnímu stavu projektu		Stádium přípravy projektu	Typ Aktivity	Roky realizace
●	A	Steзка pro pěší a cyklisty mezi Štětím a Počeplicemi	V roce 2022 stále není dořešen výkup podílu o velikosti 1/6 vzhledem k celku pozemku p. č. 935/20 v obci Štětí, k. ú. Počeplice. S vlastníkem předmetného podílu není možná dohoda o jeho prodeji, případně o zřízení věcného břemene. Pro soudní řízení nebo vyvlastnění byla nezbytná aktualizace projektové dokumentace pro Územní řízení, kde byl umístěn sjezd z komunikace na přílehlé polnosti k dotčenému pozemku. Aktualizovaná projektové dokumentace proběhla v r. 2022-2023. Spolupodílový vlastník nedal souhlas k vydání územního řízení. Nyní řeší právní zástupce s vlastníkem otázku závazkové smlouvy namísto smlouvy o věcném břemeni - na toto nepřistoupili, bude nutné řešit smlouvu o věcném břemeni se všemi spolupodílovými vlastníky. A pokud ani poté nebude ochoten spolupodílový vlastník prodat nám zbývající podíl o velikosti 1/6 vzhledem k celku pozemku, bude toto nutné řešit vyvlastněním (KÚ ÚK).		2. Schválený záměr	nová investice	2016-2024
	B	Transformace Otevřeného klubu mládeže (OKM) na Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež	Odvísle od připravované novely zákona o sociálních službách - ta v r. 2022 neproběhla, pro rok 2023 proto není předpoklad zahájení realizace projektu.		1. Námet	jiný typ	2022-2024
	●	A Úprava lomu u Panské cesty - zázemí pro trempování	Nedostatek finančních prostředků 2022 - není součástí letošního rozpočtu 2023 - není součástí letošního rozpočtu		1. Námet	nová investice	2023-2024
	●	A Venkovní učebna ZŠ TGM	V lednu 2024 podání projektu na Místní akční skupinu Podřipsko.		2. Schválený záměr	nová investice	2024-2026
●	A	Víceúčelové sportovní hřiště na Chcebuzi	V současné době je na Chcebuzi víceúčelové hřiště s travnatým povrchem. Záměr nového hřiště bude nutné projednat s OV Chcebuz (velikost hřiště, povrch hřiště, způsob využití, cílová skupina, druhy sportu, apod.). Finanční prostředky byly navrženy do rozpočtu r. 2024.		1. Námet	nová investice	2024
	●	A Využití budov města pro energetické účely - střecha ZŠ Ostrovní ad.	Je zpracovaná projektová dokumentace na FVE a VZT pro stavební povolení. Přidělena dotace u OPŽP. Proběhlo zadávací řízení na realizaci díla, dne 24.6.2023 uzavřena smlouva o dílo, následně byly uzavřeny dodatky č. 1 a 2. Akce byla v říjnu 2023 dokončena.		5. Projekt probíhá	nová investice	2020-2023
●	A	Zajištění standardního bydlení i pro nízkopříjmové domácnosti	Projekt stále probíhá, není specifikován termín jeho ukončení.		5. Projekt probíhá	jiný typ	2020-2024
●	B	Zatraktivnění pro cestovní ruch (muzeum, vesnická památková zóna - propagace)	Propagace města, vesnické památkové zóny a dalších zajímavých turistických cílů probíhá každý rok.		5. Projekt probíhá	jiný typ	2020-2024
●	A	Zlepšení systému sběru, třídění a likvidace komunálního odpadu - (polo)/podzemní kontejnery - I. etapa	Dílo je dokončeno a předáno v lednu 2022. Sledována udržitelnost projektu. Využita dotace z OPŽP.		6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)	nová investice	2018-2022
	●	A Zlepšení systému sběru, třídění a likvidace komunálního odpadu - (polo)/podzemní kontejnery - II. etapa	Je připravena projektová dokumentace na realizaci záměru. V roce 2022 byla podána žádost o dotaci, kdy jsme tuto získali. Proběhlo zadávací řízení na realizaci díla a dne 1.9.2023 byla podepsána smlouva o dílo. Dokončení do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště, tzn. v 1/2024.		5. Projekt probíhá	nová investice	2022-2024
●	A	Zlepšení systému sběru, třídění a likvidace komunálního odpadu - (polopodzemní kontejnery - III. etapa	ZM 10/2023 schválilo zařazení tohoto záměru. Finanční prostředky na PD byly navrženy do návrhu rozpočtu 2024.		1. Námet	nová investice	2024
●	B	Zmapování aktuální a výhledové potřeby místních obyvatel v oblasti rozsahu a intenzity poskytovaných sociálních služeb	Odvísle od připravované novely zákona o sociálních službách (kde možná definovány nové sociální služby). Ta v r. 2022 neproběhla, pro rok 2023 není proto předpoklad zahájení projektu.		1. Námet	jiný typ	2021-2024
●	A	Zpomalovací semafor a bezpečný přechod pro chodce k autobusové zastávce v Hněvích.	V současné době se dopracovává projektová dokumentace. DI v Litoměřicích vydal souhlasné stanovisko. Navýšení předpokládané realizační ceny z důvodu nevhodné skladby vrstev vozovky.		5. Projekt probíhá	nová investice	2023-2024
			11/2023 - dopracovává se projektová dokumentace, provádějí se poslední drobné úpravy po jednání SÚS, předpoklad dokončení PD 1/2024				

Stav	i	Název projektu	Komentář k aktuálnímu stavu projektu		Stádium přípravy projektu	Typ Aktivity	Roky realizace
	C	Zpracování hlukové mapy - město i místní části (zejm. Čakovice) včetně návrhu konkrétních opatření ke snížení hlukové zátěže	Ve schváleném rozpočtu OSŽPD na rok 2023 nejsou finanční prostředky na vyhotovení studie.		1. Námět	jiný typ	2023-2025
	A	Zpracování nového územního plánu	V současné době probíhá schvalování návrhu územního plánu Štětí dotčenými orgány.		5. Projekt probíhá	jiný typ	2020-2024
		A	Zprostupnění cesty pro pěší za areálem městského stadionu	Ve schváleném rozpočtu OSŽPD na rok 2023 nejsou finanční prostředky na vyhotovení studie.	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	2023-2025
	A	ZŠ Školní - rekonstrukce školního hřiště, výměna povrchu	V roce 2024 zpracování projektové dokumentace.		2. Schválený záměr	oprava/ rekonstrukce	2024-2025

Zobrazených projektů: 81

Národní síť Zdravých měst ČR  
Štětí

Zásobník projektů / Akční plány

MIMO SP

Stav	I	Název projektu	Komentář k aktuálnímu stavu projektu	Stádium přípravy projektu	Typ Aktivity	Roky realizace
●	A	Doplnění atrakcí na městském koupališti - tobogán a kamikadze	Proběhlo druhé zadávací řízení na výběr zhotovitele. V 4/2023 byla podepsána smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace a realizace, dokončení cca v polovině 6/2024.	5. Projekt probíhá	nová investice	2022-2024
●	A	Příběhy Štětské krajiny	Jako první projevil zájem o realizaci projektu osadní výbor Počeplice. Po dohodě s ním vytvořil řezbář David Fiala dvě dřevěné sochy, které byly umístěny na místě zaniklých křížů.	5. Projekt probíhá	nová investice	2022-2024
●	A	Chodník v Radouni u autobusové zastávky - prodloužení	Zpracována projektová dokumentace, vydané společné povolení 4.3.2022. V rámci projednávání rozpočtu na r. 2022 ani r. 2023 nebyly na danou akci schváleny finanční prostředky. Bude opět navrženo do návrhu rozpočtu na r. 2024.	5. Projekt probíhá	nová investice	2021-2024
●	A	Parkoviště školní - za lékárnou a ZŠ	Vyhotovena projektová dokumentace, vydané společné povolení 14.3.2022. Nyní se řeší přeložka NN (ČEZ) - PD je zpracována, předpoklad realizace přeložky NN v r. 2023. Následně realizace parkoviště v r. 2024.	5. Projekt probíhá	nová investice	2021-2024
●	A	Modernizace veřejného osvětlení ve Štětí	Počátkem r. 2023 proběhlo zadávací řízení na dodávku a výměnu výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku. V 4/2023 byla uzavřena smlouva o dílo. Akce je dokončena. Udržitelnost projektu 5 let.	5. Projekt probíhá	nová investice	2022-2023
A	A	Čakovice - kontejnerové stání		2. Schválený záměr		2022
A	A	Rekonstrukce autobusové zastávky, ulice 9. května		2. Schválený záměr		2022

Zobrazených projektů: 7